

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant Wallon Tél. 081 45 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.bruxelles@btvcontrol.be
- BTV Flandre Tél. 064 33 44 35 btv.flandre@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 252 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limbourg Tél. 011 42 18 34 btv.limbourg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 43 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Ref: _____ Compteur n° 31502229
 Index: _____

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N° 399/14070216

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
 INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**


ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rvc Des Trois Reiz 20
1180 Bxl

PROPRIETAIRE: _____
 Adresse: _____
 DEMANDEUR: _____
 Adresse: _____
 INSTALLATEUR: _____
 Adresse: _____
 TVA ou CI: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 02/07/2014 Type de contrôle: examen de conformité premier contrôle - visite de contrôle suivant: RGIE art. 270 (RGIE art. 270 (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)
 Type d'installation: Nouvelle Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation: Type locaux: Appartement 2.2
 Début travaux: Fondations avant 10.81 - Installation électrique avant 10.81 - 11.83 RGIE art. 26
 Raccordement: Tension: 2x230 V Protection raccordement: 40 A
 Câble aliment. tableau princ.: 2 X 10 mm² Intergén.: type A 40 B / 300 mA
 Type électrode de terre: bouche barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: T1
 Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits term.: 18 RA: 2,2 Ohm; Ri tot: 10 MOhm
 Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: Voici schémas



CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: Néant



Notes: - impossible pour tout les différentiels (pas de terreux)

CONCLUSION L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 02/07/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
 L'installation n'est pas conforme
 L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures de sécurité soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le maître d'ouvrage avant le: _____

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
 Vu le: _____
 le responsable du distributeur
 nom: _____
 signature: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.